

## BUDŻET OBYWATELSKI 2018 – II edycja (odbył się w 2017 r.)

Lp.	Tytuł i lokalizacja projektów zrealizowanych	Wartość umowy	Wartość szacunkowa	Wydział realizujący projekt	Opis projektu	Łączna liczba oddanych głosów ważnych	Termin realizacji zadania
1	<b>Teren rekreacji dla dzieci i dorosłych w Stebłowie</b> Ul. Oleska, przed miejskim boiskiem wielofunkcyjnym	<b>49 069,00 zł brutto</b>	45 185,52 zł brutto	Wydział Inwestycji i Rozwoju	W ramach zadania zamontowano siłownię zewnętrzną, urządzenia placu zabaw, ławki (6 sztuk), stół (1 sztuka), altanka, kosz na śmieci (1 sztuka), budowa ogrodzenia panelowego z dwoma furtkami, wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej, ławek i altanki.	654	20.11.2017 r. (termin zakończenia robót)  13.12.2017 r. (protokół odbioru robót)
2	<b>Przyjazne słoneczko</b> Miejski Orlik przy ul. Kochcickiej 12	<b>50 000,00 zł brutto</b>	50 000,00 zł brutto	Wydział Inwestycji i Rozwoju	Projekt zakładał poprawę bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci przed skutkami promieniowania słonecznego, a także deszczu. Zadaszenie typu membranowe w formie żagla. Koszt realizacji projektu obejmował koszt wykonania projektu, transportu, montażu oraz koszt zakupu samego zadaszenia.	590	01.12.2017 r. (termin zakończenia robót)  30.11.2017 r. (protokół odbioru robót)
3	<b>Zdrowie i relaks dla każdego - Siłownia pod chmurką przy ul. Szymanowskiego w Lublińcu</b>	<b>35 500,00 zł brutto</b>	45 054,48 zł brutto	Wydział Komunalny	Dostawa i montaż elementów siłowni wraz z urządzeniami małej architektury	551	10.11.2017 r. (termin zakończenia robót)  15.11.2017 r. (protokół odbioru robót)
4	<b>Wymiana ławek na nowe na Rynku Lublinieckim (na Placu Konrada Mańki)</b>	<b>38 700,00 zł brutto</b>	39 000,00 zł brutto	Wydział Komunalny	13 sztuk ławek parkowych (dostawa i montaż) ze stopu aluminium, z siedzeniem i oparciem z drewna egzotycznego – jatoba olejowana	399	15.11.2017 r. (termin zakończenia robót)  07.11.2017 r. (protokół odbioru robót)
5	<b>Rekreacja pod chmurką</b> Skrzyżowanie ulic Opolskiej i Pasiecznej	<b>49 850,00 zł brutto</b>	49 974,90 zł brutto	Wydział Komunalny	Dostawa i montaż elementów siłowni wraz z urządzeniami placu zabaw dla dzieci	500	24.11.2017 r. (termin zakończenia robót)  27.11.2017 r. (protokół odbioru robót)
6	<b>Osiedlowe miejsce rekreacji</b> ul. Wojska Polskiego	<b>Przyjęto do realizacji w ramach niewykorzystanej</b>	49 870,35 zł brutto (mak. można zrealizować za	Wydział Komunalny	<b>PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY POZA BUDŻETEM OBYWATELSKIM</b> Montaż urządzeń zarówno dla dzieci, osób dorosłych i seniorów, w postaci urządzeń rekreacyjno-zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej	352	Zrealizowano w 2018 r. październik

	(teren między blokiem nr 2, a nr 4)	<b>pozostalej kwoty BO, czyli max. za 20 785,10 zł</b>	kwotę 20 785,10 zł)				
Łączna wartość projektów zakwalifikowanych do realizacji wyniosła:	<b>223 119,00 zł brutto</b>	<b>279 085,25 (na realizację projektów Miasto przeznaczyło 250 000 zł)</b>					
Łączna liczba oddanych <b>głosów ważnych</b> na wszystkie projekty, które zostały poddane głosowaniu :						4475 ważnych 55 nieważnych	
Na realizację projektów złożonych do BO przeznaczono:						<b>250 000,00 zł</b>	
Liczba zgłoszonych projektów w ramach naboru (0,33% wydatków budżetu miasta):						19	
Ilość projektów którym udzielono poparcia (min. 20 głosów):						Brak danych	
Ilość projektów, które otrzymały pozytywną ocenę formalną:						18	
Ilość projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną:						12	
Ilość projektów dopuszczonych do głosowania (po rozpatrzeniu odwołań):						12	